

# ツールーフ

l i x i l





施工前

コロニアル  
屋根

セメント瓦  
屋根



# 既存屋根材はがし撤去

瓦を撤去した状態

はがした状態

セメント瓦

コロニアル



# 新規下地工事

\* 既存下地の上に新しく12mmベニヤを貼る



施工途中

↑ 既存下地    ↑ 新規下地 (12mmベニヤ)



下地工事完了



# ルーフィング工事



\* ゴムアス使用

コロニアル部分は粘着ルーフィング使用

粘着ルーフィング



# Tルーフ施工工事

- ・ 瓦面  
32mm Tルーフ専用ビス止め
- ・ コロニアル面  
38mm Tルーフ専用ビス止め



Tルーフ (色 ライトグレー) 使用

コロニアル屋根

瓦屋根



施工前



施工後

Tルーフ工事完了

